



I E G U L D Ī J U M S T A V Ā N Ā K O T N Ē

Projekta nosaukums: Rīgas Tehniskās universitātes Inženierzinātņu un viedo tehnoloģiju centra energoefektivitātes paaugstināšana Ķīpsalas ielā 6A, Rīgā.

Vienošanās par projekta īstenošanu numurs: 4.2.1.2/19/I/020

RTU Projektu reģistra numurs: 4179

Projektā paveiktais periodā 23.03.2021. - 23.06.2021.:

2021.gada 1.aprīlī tika parakstīti Vienošanās Nr. 4.2.1.2/19/I/020 grozījumi Nr.2 pagarinot projekta realizācijas termiņu līdz 2021.gada 22.novembrim.

Atklāta konkursa RTU-2019/37 “Būvniecības inženierzinātņu fakultātes mācību korpusa Ķīpsalas ielā 6A, Rīgā, pārbūve RTU Inženierzinātņu un viedo tehnoloģiju centra izveides ietvaros” rezultātā 2019.gada 9.augustā tika noslēgts iepirkuma līgums Nr.01J02-1-e/160 ar SIA “MERKS”, par pārbūves darbiem Ķīpsalas ielā 6A, Rīgā. 11.05.2021. Būvniecības valsts kontroles birojs (BVKB) veica kārtējo pārbaudi objektā, 14.05.2021.tika izsniegts atzinums Nr. BIS-BV-19.9-2021-5865, par būvdarbu kontroli objektā, kur netika konstatēts neviens pārkāpums.

Šobrīd sagatavošanā ir Vienošanos Nr.6 ar SIA “Merks”, kur būvdarbu līguma termiņš plānots pagarināt līdz 15.10.2021.

Autoruzraudzība objektā tiek veikta saskaņā ar noslēgto iepirkuma līgums ar personu apvienību SIA “Valeinis un Stepe”, SIA “M&E Pro” un SIA “VSKS” par autoruzraudzību.

Būvdarbu būvuzraudzība tiek veikta saskaņā ar noslēgto iepirkuma līgums ar pilnsabiedrību SIA “Fabrum PES”. Saskaņota atbildīgā būvuzrauga maiņa, veiktas izmaiņas būvatļaujā un uzstādītajā būvtāfelē.

© Rīgas Tehniskā universitāte 2024

Publicēts RTU mājas lapā 28.06.2021.