



I E G U L D Ī J U M S T A V Ā N Ā K O T N Ē

Projekta nosaukums: Rīgas Tehniskās universitātes Inženierzinātņu un viedo tehnoloģiju centra energoefektivitātes paaugstināšana Ķīpsalas ielā 6A, Rīgā.

Vienošanās par projekta īstenošanu numurs: 4.2.1.2/19/I/020

RTU Projektu reģistra numurs: 4179

Projektā paveiktais periodā 23.09.2021. - 23.12.2021.:

2021.gada 15.decembrī tika parakstīti Vienošanās Nr. 4.2.1.2/19/I/020 grozījumi Nr.3 pagarinot projekta realizācijas termiņu līdz 2022.gada 22.maijam.

Atklāta konkursa RTU-2019/37 “Būvniecības inženierzinātņu fakultātes mācību korpusa Ķīpsalas ielā 6A, Rīgā, pārbūve RTU Inženierzinātņu un viedo tehnoloģiju centra izveides ietvaros” rezultātā 2019.gada 9.augustā tika noslēgts iepirkuma līgums Nr.01J02-1-e/160 ar SIA “MERKS”, par pārbūves darbiem Ķīpsalas ielā 6A, Rīgā.

Būvdarbu līguma izpildes gaitā Galvenais būvuzņēmējs konstatēja neparedzētos darbus, kuru veikšana nepieciešama Līguma pabeigšanai, kurus nevar tehniski un ekonomiski atdalīt no Līguma un kuru apjomu pilnībā nevarēja izsecināt no Tehniskā projekta un nevarēja paredzēt iepirkuma procedūras gaitā, ņemot vērā Tehnisko projektu un Objekta apskates laikā iegūto informāciju.

2021.gada 12.oktobrī tika parakstīta Vienošanos Nr.7 ar SIA “Merks” par papildus veicamajiem darbiem un būvdarbu līguma termiņa pagarinājumu līdz 2021.gada 15.novembrim.

Iestājoties Līgumā noteiktajam darbu izpildes gala termiņam, neizbeidzas SIA “Merks” pienākums izpildīt ar Līgumu noteiktās saistības. Šobrīd noris pārrunas ar SIA “Merks” par uzņemto Līgumsaistību izpildi. Par pieļauto nokavējumu un tā sekām SIA “Merks” ir atbildīgs saskaņā ar Līguma nosacījumiem.

Autoruzraudzība objektā tiek veikta saskaņā ar noslēgto iepirkuma līgums ar personu apvienību SIA “Valeinis un Stepe”, SIA “M&E Pro” un SIA “VSKS” par autoruzraudzību.

Būvdarbu būvuzraudzība tiek veikta saskaņā ar noslēgto iepirkuma līgums ar pilnsabiedrību SIA “Fabrum PES”.

© Rīgas Tehniskā universitāte 2024

Publicēts RTU mājas lapā 23.12.2021.